

Sonnhalde Modul 4B v. 07.08.2023

BKP	Bezeichnung					2023
OG	Bezeichnung					Quartal 3
	Unternehmer	Start	Ende	D	V	August 2023
						September 2023
						Oktober 2023
						November 2023
1	Meilensteine	16.08.23	01.12.23	77		Meilensteine /
2	BKP 211 - Baumeisterarbeiten	16.08.23	29.09.23	33		1 - Baumeisterarbeiten 29.9.
3	BE-Installation, Aufbau Gerüste	16.08.23	16.08.23	1		lation, Aufbau Gerüste 16.8.
4	TG Decke Haus 44/46: Rückbau-/ Rodungsarbeiten	16.08.23	22.08.23	5		emeinsam mit Gärtner 22.8.
5	TG Decke Haus 44/46: Rückbau-/Aushubarbeiten	23.08.23	05.09.23	10	4	44/46: Rückbau-/Aushubarbeiten 5.9.
6	Zus. PP: Rückschnitt /Spitzen Betonmauer Haus 40/42	28.08.23	08.09.23	10		schnitt /Spitzen Betonmauer Haus 40/42 8.9.
7	TG Decke Haus 44/46: Betonsanierungs-/Reprofilierungsarbeiten	06.09.23	19.09.23	10	5	Haus 44/46: Betonsanierungs-/Reprofilierungsarbeiten 19.9.
8	Zus. PP: Aushubarbeiten	11.09.23	15.09.23	5		Zus. PP: Aushubarbeiten 15.9.
9	Zus. PP: Unterfangen TG AW	18.09.23	22.09.23	5		Zus. PP: Unterfangen TG AW 22.9.
10	Rückbau u. Neuverlegung Zugangstreppe Haus 40/42	19.09.23	25.09.23	5		Rückbau u. Neuverlegung Zugangstreppe Haus 40/42 25.9.
11	Zus. PP: Hinterfüllarbeiten / Untergrundvorbereitung	25.09.23	27.09.23	3		Zus. PP: Hinterfüllarbeiten / Untergrundvorbereitung 27.9.
12	Zus. PP: Verlegung Betonsteine	27.09.23	29.09.23	3		Zus. PP: Verlegung Betonsteine 29.9.
13	Abnahme Baumeisterarbeiten	29.09.23	29.09.23	1		Abnahme Baumeisterarbeiten 29.9.
14	BKP 222 - Spengler-/ Flachdacharbeiten	02.10.23	20.10.23	15		BKP 222 - Spengler-/ Flachdacharbeiten 20.10.
15	TG Decke Haus 44/46: Rückbau Spenglerblech u. Flachdachabdichtung	02.10.23	03.10.23	2		TG Decke Haus 44/46: Rückbau Spenglerblech u. Flachdachabdichtung 3.10.
16	TG Decke Haus 44/46: Vorbereitungsarbeiten Untergrund	04.10.23	06.10.23	3		TG Decke Haus 44/46: Vorbereitungsarbeiten Untergrund 6.10.
17	TG Decke Haus 44/46: Abdichtungsarbeiten an schräger Betonwand	09.10.23	17.10.23	7		TG Decke Haus 44/46: Abdichtungsarbeiten an schräger Betonwand 17.10.
18	TG Decke Haus 44/46: Abdichtungsarbeiten inkl. Aufbordungen	09.10.23	17.10.23	7		TG Decke Haus 44/46: Abdichtungsarbeiten inkl. Aufbordungen 17.10.
19	Umlaufendes Spenglerblech u. Anschlüsse inkl. FLK Abdichtung	17.10.23	20.10.23	4		Umlaufendes Spenglerblech u. Anschlüsse inkl. FLK Abdichtung 20.10.
20	Abnahme Flachdacharbeiten	20.10.23	20.10.23	1		Abnahme Flachdacharbeiten 20.10.
21	BKP 421 - Umgebungsarbeiten	23.10.23	27.11.23	25		BKP 421 - Umgebungsarbeiten 27.11.
22	TG Decke Haus 44/46: Instandsetzung bis einschliesslich Plattenbelägen	23.10.23	20.11.23	20		TG Decke Haus 44/46: Instandsetzung bis einschliesslich Plattenbelägen 20.11.
23	TG Decke Haus 44/46: Humusierung u. Pflanzarbeiten witterungsabhängig	20.11.23	24.11.23	5		TG Decke Haus 44/46: Humusierung u. Pflanzarbeiten witterungsabhängig 24.11.
24	Malerarbeiten Nachbesserung Betonmauer u. Aussenwände	27.11.23	01.12.23	5		Malerarbeiten Nachbesserung Betonmauer u. Aussenwände